

**Nortalluga**

Soluções e Equipamentos para a Indústria

Manutenção Preventiva**3644**

Data de Emissão

25/03/2026

Data Prevista Execução

25/03/2026

Data Final Execução

Equipamento

P124

P124 | SINOBOOM | 1932SE | 0106200998

Processo Manutenção

OF50.A 6976

Horas/Km Real

102.97H

Horas/Km do Plano

(Sem valor)

- | | | |
|----|---|----|
| 1 | VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR | ✓ |
| 2 | TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO | ✓ |
| 3 | TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES | ✓ |
| 4 | VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável) | NA |
| 5 | VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.) | ✓ |
| 6 | INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO | ✓ |
| 7 | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável) | NA |
| 8 | TESTAR SISTEMA DE ELEVACÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE | ✓ |
| 9 | TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA | ✓ |
| 10 | VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES | ✓ |
| 11 | INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES | ✓ |
| 12 | LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVACÃO | ✓ |
| 13 | INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável) | NA |
| 14 | INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis) | NA |
| 15 | VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETECÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS | ✓ |
| 16 | VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento).

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Serie
Filtros	T1FO	1 - Filtro de retorno hidráulico refª 202990003133		
Lubrificantes	HIDRAULICOS	HV32 (4 Lts)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outros				

Serviços Nortalluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Carlos	113	Inspeção			25/02/26	[Assinatura]

Responsável pelo Serviço

Responsável Departamento Oficina

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Assinatura: _____

Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km

Data: _____