

Data de Emissão	24/03/2026
Data Prevista Execução	24/03/2026
Data Final Execução	

Processo Manutenção	OF50.A.6964
Horas/Km do Plano	(Sem valor)

- 1 VERIFICAR RESPIROS SE OBRUIDOS LIMPAR
- 2 TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO
- 3 TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES
- 4 VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRAÇÃO (Se aplicável)
- 5 VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)
- 6 INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO
- 7 VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)
- 8 TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE
- 9 TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA
- 10 VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES
- 11 INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES
- 12 LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO
- 13 INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRÊNAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável)
- 14 INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)
- 15 VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETECÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS
- 16 VER ESTADO SINALETICAS DE SEGURANÇA

☒ ✓
☒ ✓
☒ ✓
NA
☒ ✓
☒ ✓
☒ ✓
☒ ✓
☒ ✓
☒ ✓
NA
NA
☒ ✓

Os comandantes, indicar eventuais anomalias. Anomalias devem ser reportar ao superior hierárquico e imediatamente corrigidas.

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Quinh. Cereia	113	508242			24/03/16	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km

Responsible Department(s)

Assinatura:

Data: