



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
2976

Data de Emissão 10/04/2025
Data Prevista Execução 10/04/2025
Data Final Execução

Dados		Equipamento P179	P179 GENIE Z-34/22 Z34D-1518	Processo Manutenção	OF50.A.5685
		Horas/Km Real 110		Horas/Km do Plano	1000

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	✓
2	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
3	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
4	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
5	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
6	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
7	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
8	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
9	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
10	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
11	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
12	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO	✓
13	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
14	SUBSTITUIR FILTRO E ÓLEO HIDRÁULICO	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE RETORNO HIDRÁULICO	✓
16	VERIFICAR CHUMACEIRA E SUBSTITUIR ÓLEO CUBO DE TRAÇÃO DA GIRATÓRIA	✓
17	SUBSTITUIR ÓLEO CUBO DE TRAÇÃO DE RODA	✓
18	DRENAR O ÓLEO DO REGULADOR DE PRESSÃO ELETRÓNICO	✓
19	VERIFICAR FILTRO DE AR	✓
20	SUBSTITUIR CORREIAS DO MOTOR	✓
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FO114	Filtro de óleo	✓ 1	
	FG248	Filtro combustivel	✓ 1	
	FO226	Filtro Hidráulico	✓ 1	
	FO129	Filtro Hidráulico	✓ 1	
	FA242	Filtro de Ar	✓ 1	
Lubrificantes	Motor	Oleo 10W30 (Lts) 15W40	5 L	
	Hidráulicos	ÓLEO 68 (Lt) HV46	4 L	
	Massa	MOBILUX EP2	-	
Outro	Radiador	Anti-congelante (+/- 40 %)	-	

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS VIGITA	N13F	REVISÃO	11:00	16:00	10/04/25	[Assinatura]

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 1250 horas/km	Data: _____