



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3691

Data de Emissão

16/04/2026

Data Prevista Execução

16/04/2026

Data Final Execução

### Dados

|               |         |                                   |                     |             |
|---------------|---------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Equipamento   | P50     | P50   JLG   E400AJPN   0300132354 | Processo Manutenção | OF50.A.7075 |
| Horas/Km Real | 1561.8H |                                   | Horas/Km do Plano   | (Sem valor) |

### Checklist do plano de manutenção

|    |                                                                                                                          | Efetuada |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS) se APLICÁVEL                            | ✓        |
| 2  | VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR                                                                                  | ✓        |
| 3  | TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO                                                                                        | ✓        |
| 4  | TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES                                                                               | ✓        |
| 5  | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS e IMPLEMENTOS DE SEGURANÇA (Botões de pressão de paragem de urgência superior)         | ✓        |
| 6  | VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável)                                                     | NA       |
| 7  | VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)                                             | ✓        |
| 8  | INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO                                                                                 | ✓        |
| 9  | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)                                                 | ✓        |
| 10 | TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE                                                                         | ✓        |
| 11 | TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA                                                                                             | ✓        |
| 12 | VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES                                                                                      | ✓        |
| 13 | INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES                                                                     | ✓        |
| 14 | LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO                                                               | ✓        |
| 15 | LUBRIFICAR TODOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO: Componentes de Elevação, Engates, Articulações, Chumaceiras...etc.              | ✓        |
| 16 | VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA                                                                                      | ✓        |
| 17 | INSPECIONAR ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO (Soldaduras, Estado Plataforma, Cavilhas, Articulações, Mancais, Bracos, Cilindros) | ✓        |
| 18 | INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARACTERÍSTICAS E GRÁFICO DE CARGAS                                                       | ✓        |
| 19 | TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES (PIRILAMPOS)                                                             | ✓        |
| 20 | INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E LUBRIFICAR DENTES ENGRENAGEM                                                    | ✓        |
| 21 | INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)                                                                    | NA       |
| 22 | VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS                                           | ✓        |
| 23 | EXECUTAR LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO                                                                                    | ✓        |
| 24 |                                                                                                                          |          |
| 25 |                                                                                                                          |          |
| 26 |                                                                                                                          |          |
| 27 |                                                                                                                          |          |
| 28 |                                                                                                                          |          |
| 29 |                                                                                                                          |          |
| 30 |                                                                                                                          |          |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

5 litros água destilada.

### Consumíveis

|               | Artigo      | Descrição                                   | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|-------------|---------------------------------------------|------|-------------|
| Filtros       | FO169       | 1 - Filtro de Óleo Hidráulico refª. SH70058 |      |             |
|               |             |                                             |      |             |
|               |             |                                             |      |             |
|               |             |                                             |      |             |
| Lubrificantes | HIDRÁULICOS | ÓLEO 68 (+/- Lt)                            |      |             |
|               | MASSA       | MOBILUX EP2                                 |      |             |
| Outr          |             |                                             |      |             |
|               | RADIADOR    | ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) ( +/- Lt )         |      |             |

### Serviços Nortaluga

| Funcionário   | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data     | Assinatura |
|---------------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| André Correia | 113 | Inspeção             |             |          | 16/04/26 |            |

### Próxima Manutenção

|                                                          |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Responsável Departamento Oficina                                                                                   |
| Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km               | Assinatura: <br>Data: 20/04/26 |