| Nortaluga | Manutenção Preventiva<br>3696 | Data de Emissão 17/04/2026<br>Data Prevista Execução 17/04/2026<br>Data Final Execução |
|---|---|---|

**Dados**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | M56 | M56 \| EUROYEN \| F330U \| Y302202077 | Processo Manutenção | OF50.A.7049 |
| Horas/Km Real | 1928 | | Horas/Km do Plano | 1000 |

| | Checklist do plano de manutenção | Efetuado |
|---|---|---|
| 1 | VERIFIQUE O NIVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (Deve estar 10mm acima das Placas) | N.A |
| 2 | TESTAR TODOS SISTEMAS DE BLOQUEIO / FREIAGEM DO EQUIPAMENTO | ✓ |
| 3 | INSPECIONAR ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO (Soldaduras, Cavilhas, Articulações, Mancais, Bracos, Cilindros Telescópicos...e | ✓ |
| 4 | VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTETICAS FUGAS DE ÓLEOS | ✓ |
| 5 | VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.) | ✓ |
| 6 | VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 7 | VER OPERACIONALIDADE DE LUZES, PISCAS, STOP´S | ✓ |
| 8 | VER ESTADO PNEUS | ✓ |
| 9 | AJUSTAR SE NECESSÁRIO, A TENSÃO DE CORRENTES DE ELEVAÇÃO | ✓ |
| 10 | LUBRIFICAR TODOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO: Correntes de Elevação, Engates, Articulações, Chumaceiras...etc. | ✓ |
| 11 | TESTAR TODOS MOVIMENTOS E SISTEMAS DO EQUIPAMENTO (Testes no Quadro Comando Inferior e Comandos da Cesta / P | ✓ |
| 12 | TESTES SINAIS: SONOROS (Buzina e Marcha / Movimentos) e LUMINOSOS (Pirilampos...etc.) | ✓ |
| 13 | VER OPERACIONALIDADE DE SISTEMAS MEDIDORES (Nível Combustível, Conta-horas, Temperatura se aplicável...etc.) | ✓ |
| 14 | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS e IMPLEMENTOS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 15 | SUBSTITUIR ÓLEO HIDRÁULICO | ✓ |
| 16 | SUBSTITUIR FILTRO DE SUCÇÃO DO DEPÓSITO HIDRÁULICO | ✓ |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

**Observações (Avarias, sintomas anomalias, anomalias graves, Reparações, Substituições, Ferramentas, Materiais, Equipamentos)**

**Materiais Usados**

| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|---|---|---|---|---|
| Filtros | | Filtro Hidráulico Refª. | 1 | |
| Lubrificantes | | OLEO HIDRÁULICO HV46 ( Lts) | 25L | |
| Outr | | | | |

**Serviços Realizados**

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS VIEIRA | 137 | REVISÃO | 8 | | 16/04/26 | [illegible] |
| | | | | | | |

**Próxima Manutenção**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante

Próxima manutenção às 1250 horas/km

**Responsável Departamento Oficina**

Assinatura:

Data:

Mod. NA79 3